



Informe de Inversión Pública en Infraestructura Educativa

2023-2024

@fonac_hn



**© Informe de Inversión Pública
En Infraestructura Educativa
2023-2024**

Publicado en diciembre de 2023

Copyright © 2023 Foro Nacional de
Convergencia (FONAC)

Elaborado por la Unidad de Veeduría
Social del FONAC

Tegucigalpa, MDC – Honduras CA

www.fonac.hn

info@fonac.hn

La información contenida en este Informe de Inversión Pública en Infraestructura Educativa, puede ser utilizada por el lector, sin previa autorización del autor, siempre y cuando se cite la fuente.

Índice

1. Introducción.....	4
2. Objetivo general	5
3. Objetivos específicos.....	5
4. Contexto de la Inversión Pública en Honduras 2023	6
5. Inversión por Estructura del Sector Público 2023.....	7
6. Inversión Pública Institucional 2023	8
7. Fuentes de financiamiento de la Inversión Pública 2023	9
8. Inversión Pública por Sector 2023.....	9
9. Análisis del Sector Educación e Infraestructura Educativa 2023.....	10
10. Programas y Proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública para la Infraestructura Educativa 2023	11
10.1. Programas y proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	
12	
10.2. Programas y proyectos Secretaría de Educación (SEDUC).....	34º
10.3. Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa	48
11. Contexto de la Inversión Pública 2024.....	49
12. Inversión Pública por Sector 2024.....	50
13. Inversión Pública Institucional 2024	51
14. Inversión Pública Según Fuente de Financiamiento 2024.....	52
15. Análisis del Sector Educación e Infraestructura Educativa 2024	54
16. Programas y Proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública para la Infraestructura Educativa 2024	55
16.1. Programas y Proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social	56
16.2. Programas y Proyectos Secretaría de Educación.....	57
16.3. Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa	57
17. Conclusiones	59
18. Recomendaciones	60
19. Bibliografía	61

1. Introducción

El presente informe refleja un análisis detallado de los programas y proyectos de inversión pública destinados a la reparación, ampliación y/o construcción de centros educativos en Honduras durante el año 2023, así como una proyección para el año 2024. La información contenida en este informe ha sido recopilada de fuentes oficiales, incluyendo el Programa de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, el portal Inversiones Honduras, así como datos recopilados de diversas fuentes confiables.

Se presentarán los montos totales destinados a estos proyectos, los montos de ejecución hasta la fecha, así como el porcentaje de avance de cada uno de los programas y proyectos identificados. Se incluye información detallada sobre la procedencia de los fondos, ya sea fondos nacionales, donaciones externas o créditos externos, con el fin de brindar una visión integral de la inversión en infraestructura educativa en Honduras.

El análisis de esta información permitirá evaluar el impacto de las inversiones realizadas en el sector educativo, así como identificar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en la ejecución de los proyectos y garantizar el acceso a una educación de calidad para la población hondureña.

2. Objetivo general

El informe tiene como objetivo realizar un análisis detallado de los programas y proyectos de inversión pública en la infraestructura educativa de Honduras durante el año 2023, con proyecciones para el año 2024. Se recopilará información de fuentes oficiales y confiables para presentar los montos asignados a los proyectos, los montos ejecutados hasta la fecha y el progreso de cada programa y proyecto. También se incluirá información sobre la procedencia de los fondos, ya sea nacionales, donaciones externas o créditos externos. El análisis busca evaluar el impacto de las inversiones en el sector educativo y encontrar oportunidades para mejorar la eficiencia en la ejecución de los proyectos, con el fin de garantizar el acceso a una educación de calidad para la población hondureña.

3. Objetivos específicos

- Recopilar y analizar detalladamente la información proveniente de fuentes oficiales y confiables para identificar el presupuesto asignado a los proyectos de inversión en la infraestructura educativa de Honduras durante el año 2023, así como las proyecciones para el año 2024.
- Evaluar el progreso de ejecución de cada programa y proyecto de inversión en los centros educativos, tomando en cuenta las principales instituciones encargadas de resolver y ejecutar dichos proyectos.
- Presentar de manera detallada la procedencia de los fondos destinados a la infraestructura educativa, diferenciando entre fondos nacionales, donaciones externas y créditos externos, con el fin de ofrecer una visión integral de la inversión en este sector.
- Realizar un análisis exhaustivo del impacto de las inversiones realizadas en el sector educativo, identificando áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en la ejecución de los proyectos y garantizar el acceso a una educación de calidad para la población hondureña.

4. Contexto de la Inversión Pública en Honduras 2023

El Plan de Inversión Pública priorizado para el año 2023, con un monto total de L 71, 847.0 millones, esta inversión representa el 8.7% del PIB proyectado para el año, que asciende a L 827, 618.4 millones. Dentro de este plan, se han identificado 4 sectores prioritarios en los cuales se concentran los esfuerzos de inversión, dichos sectores son: energía, carreteras, desarrollo productivo y protección social.

En primer lugar, el sector de energía se ha destacado como una prioridad, con el objetivo de lograr la recuperación de las empresas públicas en este ámbito. Esto implica la implementación de programas y proyectos que fortalecen la infraestructura energética y promueven la eficiencia en la producción y distribución de energía.

En segundo lugar, el sector de carreteras ha sido identificado como una pieza clave para aumentar la productividad y competitividad del país. Se destinaron recursos significativos para mejorar y expandir la red vial.

En tercer lugar, el sector de desarrollo productivo se enfoca en apoyar la seguridad alimentaria y en cuarto lugar la protección social que busca fomentar el trabajo local a través de la generación de empleo en actividades productivas, especialmente en el sector agrícola. Además, se realizan inversiones para mejorar los caminos de acceso a las zonas rurales, lo que facilita la comercialización de los productos y contribuye al desarrollo económico de las comunidades.

Dentro del monto total de la Inversión Pública recomendada para el año 2023, se ha asignado un presupuesto específico para el Programa de Inversión Pública. Este programa cuenta con un monto de L 23,613.9 millones y tiene como objetivo la ejecución de 125 proyectos. Estos proyectos abarcan diversas áreas, como infraestructura, educación, salud, entre otros, y contribuirán al crecimiento y desarrollo sostenible del país en diferentes aspectos.

En el área específica de infraestructura educativa, se han detectado varios Programas y Proyectos, con presupuesto asignado para el desarrollo y ejecución de obras para reparación, ampliación y construcción de centros educativos a nivel nacional, y según el Programa de Inversión Pública para el año 2023 el monto asciende a L 2,283.1 millones

lo que representa el 3% del presupuesto total. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023).

5. Inversión por Estructura del Sector Público 2023

En lo que respecta al sector público, existe una asignación presupuestal de L 71,847.0 millones, de los cuales el mayor porcentaje es para la administración central que tiene asignados L 53, 653.5 millones, mientras que el resto del Sector Público cuenta con L 18, 193.5 millones. En la Tabla 1 se observa el detalle de los montos asignados para el 2023.

Tabla 1. Montos asignados al sector público 2023

Sector Público	Monto en millones de lempiras 2023
Administración Central	53,653.5
Administración Central	53,653.5
Resto del Sector Público	18,193.5
Empresas Públicas Nacionales	15,763.0
Instituciones Descentralizadas	265.9
Instituciones Públicas Financieras Bancarias	2,000.0
Universidades Nacionales	164.6
Total general	71,847.0

6. Inversión Pública Institucional 2023

El Programa de Inversión Pública (PIP) para el año 2023 cuenta con una asignación significativa de L 23,613.9 millones, lo que equivale al 32.9% del total de la inversión gubernamental. Dentro de la estructura del sector de la administración central, el PIP se distribuye estratégicamente para abordar las necesidades prioritarias del país. Las asignaciones detalladas, muestran que se destinan recursos importantes a áreas como infraestructura, transporte, salud, educación, agricultura, entre otros sectores fundamentales para el crecimiento sostenible. Esta distribución precisa del PIP se demuestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Inversión Pública Institucional 2023

Institución	Año 2023 Millones de lempiras	%
Administración Central	16,788.2	71.1%
Secretaría de Infraestructura y Transporte	3,871.7	16.4%
Red Solidaria	3,833.2	16.2%
Secretaría de Agricultura y Ganadería	1,861.0	7.9%
Secretaría de Salud	1,843.3	7.8%
Fondo Hondureño de Inversión Social	1,493.7	6.3%
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	725.0	3.1%
Secretaría de Educación	483.9	2.0%
Registro Nacional de las Personas	400.0	1.7%
Secretaría de Finanzas	253.3	1.1%
Comisión Nacional del Deporte Honduras (CONDEPOR)	232.7	1.0%
Secretaría de Seguridad	200.4	0.8%
Varias Instituciones	1,590.1	6.7%
Resto Sector Público	6,825.7	28.9%
Empresas Públicas Nacionales	6,602.5	28.0%
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	5,823.8	24.7%
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	400.0	1.7%
Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)	197.6	0.8%
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	98.8	0.4%
Empresa Nacional Portuaria	78.8	0.3%
Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)	3.4	0.0%
Instituciones Descentralizadas	58.7	0.2%
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	47.7	0.2%
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	5.8	0.0%

Institución	Año 2023 Millones de lempiras	%
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	5.2	0.0%
Universidades Nacionales	164.6	0.7%
Hospital Escuela Universitario (HEU)	127.1	0.5%
Universidad Nacional de Agricultura	37.5	0.2%
Total Programa de Inversión Pública	23,613.9	32.9%
Inversiones Sociales	48,233.1	67.1%
Total General	71,847.0	100.0%

Fuente: (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

7. Fuentes de financiamiento de la Inversión Pública 2023


De los L 71,847.0 millones del presupuesto total para la Inversión Pública, se identifica que el 66.0%, equivalente a L 47, 434.0 millones, es financiado con fondos nacionales. El 32.2% (L 23,145.7 millones) proviene de créditos externos, y el restante 1.8% (L 1,267.3 millones) de donaciones externas, siendo los principales organismos, BID, BCIE, Banco Mundial, OPEC y los bilaterales tales como: JICA, USAID, ITALIA, KFW.

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023)

8. Inversión Pública por Sector 2023

En lo referente a la inversión pública sectorial, para el 2023 el sector de energía concentra el 36% de los recursos con L 25,758.6 millones, el sector protección social cuenta con L 9,397.2 millones, seguido por el sector de carreteras con L 7,051.7 millones. En lo que respecta al sector educación, la asignación es de L 2,283.1 millones, equivalente al 3% (ver Figura 1).

Figura 1. Inversión Pública por Sector 2023



Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023)

9. Análisis del Sector Educación e Infraestructura Educativa 2023

Según el Programa de Inversión Pública 2023 de la Secretaría de Finanzas, se destinaron L 2, 283.1 millones en el sector educación, para proyectos relacionados con la infraestructura educativa y la mejora de la calidad educativa en Honduras, que también se encuentran dentro del sector Protección Social.

Estos proyectos incluyen la implementación de la matrícula gratis, con una inversión que contempla la asignación de L 700.0 millones para la implementación y L 400.0 millones para becas destinadas a jóvenes en educación primaria, media y universitaria. También se destinaron fondos para la provisión de materiales de bioseguridad en los centros educativos, beneficiando a al menos 400,000 estudiantes. Además, la impresión de 15,000 ejemplares del Manual de Sistematización de buenas prácticas para la enseñanza en la Educación Prebásica.

Se planificó, capacitar a 2,083 docentes en innovación educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica. Además, la obtención en 20,000 licencias de plataforma de formación docente y la implementación de un piloto de clima escolar en 40 centros educativos. También 4,000 licencias de la plataforma ALEKS para facilitar el aprendizaje de matemáticas en el Tercer Ciclo de Educación Básica y Media.

Dentro de los fondos destinados a la infraestructura educativa e identificados en el Programa de Inversión Pública 2023, se encuentran varios Programas y Proyectos que se enmarcan, en la solución e intervención de centros educativos a nivel nacional y, que son ejecutados por las principales Instituciones como ser, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Secretaría de Educación, la Red Solidaria y el nuevo proyecto, Programa nacional de intervención de infraestructura educativa, ejecutado por las corporaciones municipales, en coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y Secretaría de Educación/Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (SEDUC/DIGECEBI), que se implementará en los 298 municipios del país.

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023)

10. Programas y Proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública para la Infraestructura Educativa 2023

Dentro del Programa de Inversión Pública 2023, publicado por la Secretaría de Finanzas, se han identificado, una cantidad considerable de programas y proyectos destinados a la educación en Honduras. Entre ellos, destaca una asignación significativa de fondos para la reparación, ampliación y/o construcción de nuevos centros educativos en todo el territorio nacional. Estos fondos provienen del tesoro nacional, donaciones externas y fondos de crédito, lo que refleja un compromiso integral tanto a nivel interno como externo para fortalecer y mejorar la infraestructura educativa en el país.

Las principales instituciones encargadas de ejecutar estas acciones son, la Secretaría de Educación, que actúa como institución rectora en todo el ámbito educativo, ejecutando, normando y proporcionando los lineamientos para el diseño y la construcción de los centros educativos. Asimismo, la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento/Fondo Hondureño de Inversión Social

(SEDECOAS/FHIS) es el principal ejecutor de obras de construcción, con la mayor cantidad de programas y proyectos en este ámbito.

Además de los fondos asignados dentro del Programa de Inversión Pública 2023, el Poder Ejecutivo ha asignado un monto adicional de L 2,000 millones para la reconstrucción de los planteles educativos en Honduras. Estos proyectos serán ejecutados, por las 298 Corporaciones Municipales, a través de un convenio interinstitucional entre la Asociación de Municipios de Honduras, la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, y la Secretaría de Educación, que actuará como institución rectora en el sector educativo (ver Tabla 3).

Tabla 3. Monto asignado e identificado por institución ejecutora 2023

Institución ejecutora	Monto asignado e identificado 2023
SEDECOAS/FHIS	L 1, 212.9 millones
Secretaría de Educación	L 914.2 millones
Corporaciones Municipales	L 1,000 millones
Total	L 3,127.1 millones

10.1. Programas y proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

A continuación, se presenta un análisis detallado de los programas y proyectos destinados a la infraestructura educativa, con un enfoque particular en las acciones ejecutadas por el FHIS, a través de asignación de fondos del tesoro nacional, donaciones externas y crédito externo. Estos proyectos han sido identificados en el programa de inversión pública de la Secretaría de Finanzas para el año 2023 (ver Tabla 4).

Tabla 4. Programas y proyectos ejecutados por FHIS que involucran infraestructura educativa

No.	Programa	Ejecutor	Monto Asignado 2023 millones
1	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	FHIS	L 52.3
2	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	FHIS	L 229.1
3	Programa de Mejoramiento Integral de La Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	FHIS	L 297.1
4	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	FHIS	L 70.2
5	Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	FHIS	L 432.1
6	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	FHIS	L 127.9
7	Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	FHIS	L 4.2
	Total		L 1, 212.9

10.1.1. Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras

Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva a cabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior

aprobación del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento/Fondo Hondureño de Seguridad Social (IDECOAS/FHIS).

Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspección de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales.

Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 205.9 millones

Fecha de Inicio: 2018

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: 14 Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados, 1 Obras completarias en los servicios de salud reparadas y/o ampliadas y 1 Sistema de Letrinas construidas en comunidades vulnerables.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 52.3 millones

Beneficiarios: Gracias (Lempira), La Esperanza (Intibucá), La Paz (La Paz), Ocotepeque (Ocotepeque), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Rosa De Copán (Copán),

Avance Financiero Acumulado total a noviembre: 59%

Tabla 5. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	Monto total	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 205.9					
Presupuesto asignado tesoro nacional		L 6.2	sin asignación	L 8.0	L 11.7	L 7.4
Presupuesto ejecutado		L 6.0	sin asignación	L 5.5	L 10.2	L 5.9
Porcentaje de ejecución		96.62%	0%	69.15%	86.93%	79.96%
Presupuesto donaciones externas		L 0.00	L 65.6	L 50.5	L 25.8	L 44.9
Presupuesto ejecutado		L 0.00	L 13.3	L 41.7	L 21.6	L 17.9
Porcentaje de ejecución		0%	20.34%	82.49%	83.54%	39.82%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023). (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de Avance Físico y Financiero de la Secretaría de Finanzas, correspondiente al segundo trimestre, se describen en la Tabla 6 los avances físicos del Programa.

Tabla 6. Avances físicos del programa a junio 2023

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez, Opatoro La Paz 107390	Ampliación	Opatoro	La Paz	22	161	Finalizado
1	Ampliación CEB Mi Independencia San Miguelito 107565	Ampliación	San Miguelito	Intibucá	24	176	Finalizado
1	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON, 107398	Ampliación	Santa Rosa	Copán	10	42	Finalizado
1	Ampliación CEB Prudencio Arita Fase II, Ocotepeque, 109139	Ampliación	La Labor	Ocotepeque	13	282	Finalizado
4					69	661	

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023)

10.1.2. Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras

Este programa pretender mejorar las condiciones de infraestructura que permitan el desarrollo social, comunitario y económico de la población en especial los que se encuentran bajo situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país, por medio de proyectos que les permitan acceder a una mejor infraestructura escolar, sanitaria, acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, energía eléctrica, puentes, entre otros.

Monto total del proyecto: L 499.7 millones

Fecha de Inicio: 2022

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: Aproximadamente 13 centros educativos priorizados, 32 conexiones de alcantarillado sanitario, 30 metros lineales Puente sobre el río Esteban, 32 metros cuadrados de infraestructura en salud.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 229.1 millones

Beneficiarios: Balfate (Colón), Cabañas (Copán), Catacamas (Olancho), Chinda (Santa Bárbara), Choluteca (Choluteca), Distrito Central (Francisco Morazán), El Progreso (Yoro), Guinope (El Paraíso), Jutiapa (Atlántida), Lejamaní (Comayagua), Nacaome (Valle), Ocotepeque (Ocotepeque), San Isidro (Intibucá), San Pedro De Tutule (La Paz), San Pedro Sula (Cortés), San Sebastián (Lempira).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 50%

Tabla 7. Ejecución por año, a noviembre de 2023

Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras	Monto total millones	2022 millones	2023 millones
Presupuesto total del proyecto	L 499.7		
Presupuesto asignado tesoro nacional		L 279.0	L 229.1
Presupuesto ejecutado		L 84.6	L 166.9
Porcentaje de ejecución		30.33%	72.40%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, el avance al segundo trimestre, ha mostrado avances significativos, con un total de 12 proyectos de infraestructura en etapas de construcción y supervisión de obra, distribuidos en varios componentes del programa. Además, se han iniciado 2 proyectos de pre factibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional, con un monto global del programa de 229.1 millones de lempiras. **Fuente:** (Secretaría de Finanzas, 2023).

10.1.3. Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras

El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 CE, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural. El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, con un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15285 docentes de educación media que corresponden al 100% de los docentes, para un total de 22,927 docentes. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 1, 971.4 millones

Fecha de Inicio: 2021

Fecha de Finalización: 2026

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: 73 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados, mismos que serán sometidos a las prioridades de la SEDUC.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 297.1 millones

Beneficiarios: Ahuas (Gracias A Dios), Alianza (Valle), Arizona (Atlántida), Bonito Oriental (Colón), Brus Laguna (Gracias A Dios), Camasca (Intibucá), Campamento (Olancho), Catacamas (Olancho), Cedros (Francisco Morazán), Choloma (Cortés), Choluteca (Choluteca), Comayagua (Comayagua), Concepción (Intibucá), Concordia (Olancho), Corquín (Copán), Cucuyagua (Copán), Danlí (El Paraíso), Distrito Central (Francisco Morazán), El Paraíso (El Paraíso), El Porvenir (Atlántida), El Rosario (Comayagua), El Triunfo (Choluteca), Esquías (Comayagua), Florida (Copán), Goascorán (Valle), Gualaco (Olancho), Guarizama (Olancho), Ilama (Santa Bárbara), Jacaleapa (El Paraíso), Jesús De Otoro (Intibucá), José Santos Guardiola (Islas De La Bahía), Juticalpa (Olancho), La Ceiba (Atlántida), La Lima (Cortés), La Masica (Atlántida), La Unión (Lempira), La Unión (Olancho), Lepaera (Lempira), Magdalena (Intibucá), Marcovia (Choluteca), Morazán (Yoro), Nacaome (Valle), Namasigue (Choluteca), Orocuina (Choluteca), Patuca (Olancho), Pespire (Choluteca), Petoa (Santa Bárbara), Pimienta (Cortés), Piraera (Lempira), Puerto Cortés (Cortés), Reitoca (Francisco Morazán), Sabá (Colón), Salamá (Olancho), San Antonio De Oriente (Francisco Morazán), San Buenaventura (Francisco Morazán), San Francisco (Atlántida), San Francisco (Lempira), San Francisco De Becerra (Olancho), San Francisco De Coray (Valle), San Francisco De La Paz (Olancho), San José (Copán), San José Del Potrero (Comayagua), San Lorenzo (Valle), San Manuel (Cortés), San Marcos (Ocotepeque), San Marcos De La Sierra (Intibucá), San Nicolás (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés), San Rafael (Lempira), Santa Cruz De Yojoa (Cortés), Santa Lucía (Francisco Morazán), Santa Maria Del Real (Olancho), Santa Rita (Yoro), Siguatepeque (Comayagua), Sonaguera (Colón), Talanga (Francisco Morazán), Teupasenti (El Paraíso), Tocoa (Colón), Trujillo (Colón), Utila (Islas De La Bahía), Vallecillo (Francisco Morazán),

Villa De San Antonio (Comayagua), Villa De San Francisco (Francisco Morazán), Villanueva (Cortés), Wampusirpi (Gracias A Dios), Yarula (La Paz), Yoro (Yoro).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 12%

Tabla 8. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (en millones)

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Monto total	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 1, 971.4			
Presupuesto asignado crédito externo		L 507.3	L 438.1	L 297.1
Presupuesto ejecutado		L 114.4	L166.862	L 122.2
Porcentaje de ejecución		22.55%	38.14%	41.13%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023),(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, el avance al segundo trimestre, muestra en ejecución, un total de 25 proyectos, mientras que otros 27 están en espera de la orden de inicio. Además, se han aprobado 18 proyectos, 13 se encuentran en proceso de revisión de control de calidad, y los restantes 113 están en fase de proyección para ser intervenidos por el programa.

Tabla 9. Proyectos para ser intervenidos por el programa

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Escuela Rural Mixta Miguel Morazán	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela República De Honduras	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB Dionisio De Herrera	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Escuela Genaro Madrid Paz	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Jose Trinidad Cabañas	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Rural Mixta Misael Arlando Bueso M.	Reposición	Concepcion del Norte	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB José Cecilio Del Valle	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Urbana Mixta Leonidas Rivera M.	Reposición	Ilama	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Rural Mixta Esteban Guardiola	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Juan J. Castro	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Cristobal Colon	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Ejecución
1	C.E.B Ángel G. Hernández	Reposición	Salama	Olancho	11	61	Ejecución
1	CEB Manuel J. Vargas	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Efrain Cruz	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Rural Mixta Alejandro Aguilar	Reposición	San Fco. de la Paz	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Benigno Ramon Irias	Reposición	Santa María del Real	Olancho	11	61	Ejecución
1	Escuela Miguel Paz Barahona	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEB Dionisio De Herrera	Reposición	Atima	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela José Rosendo Muñoz Trochez	Reposición	Concepcion Del Sur	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Rural Mixta Juan Lindo	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Centro Educación Básica El Progreso	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Jose Anibal Rapalo	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Escuela Urbana Mixta Manuel F. Rodríguez	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	CEMG Enmanuel	Reposición	Petoa	Santa Bárbara	10	98	Ejecución
1	Jardín De Niños Sagrado Corazón	Reposición	Comayagua	Comayagua	24	128	Ejecución
1	Escuela Nohemí Ferrera De García	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB Manuel De Jesús Valencia	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEPB Esteban Guardiola	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Gubernamental Modesto Rodas Alvarado	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Mercedes Flores Castillo	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Miguel Paz Barahona	Reposición	Potrerillos	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Prof. Rafael Pineda Ponce	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Fernando Naranjo	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Héctor Guillermo Guillen	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Ing. Roberto Larios Silva	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	Escuela Ramon Rosa	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Gubernamental John F. Kennedy #1	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Juan Lindo	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Pendiente O/I

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Escuela Superación	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	CEB Petronila Barrios Cabañas	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	Pendiente O/I
1	Escuela Rural Nueva Esperanza	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	Escuela Luis Landa	Reposición	San Fco. De Becerra	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	Escuela Rural Alvaro Contreras	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	Escuela Rural Mixta Union Y Fuerza	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	CEB 1 De Mayo	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Pendiente O/I
1	Escuela Urbana Miguel Ángel Bueso	Reposición	Concepción Del Norte	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	CEB Francisco Morazan	Reposición	Chinda	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	Escuela Juan Lindo	Reposición	Arada	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	Esc. Manuel Bonilla	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	CEMG Superación	Reposición	Quimistan	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	Escuela Victoriano Perdomo	Reposición	Azacualpa	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	Escuela Oscar Mejía Urquía	Reposición	Nueva Frontera	Santa Bárbara	10	98	Pendiente O/I
1	Escuela Rural Mixta 18 De Noviembre	Reposición	Quimistan	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	Escuela Rural Mixta Carlos Rivera	Reposición	Quimistan	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	Escuela José Cecilio Del Valle	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	CEB José Santos Guardiola + CCEPREBB Mundo	Reposición	Quimistan	Santa Bárbara	10	98	Prep Doc Base
1	Maria Auxiliadora	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	Escuela Presentación Centeno	Reposición	La Union	Olancho	11	61	Prep Doc Base

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Union Y Fuerza	Reposición	Guayape	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEB Coronel Hernán Acosta Mejía	Reposición	Santa María Del Real	Olancho	11	61	Prep Doc Base
1	CEBG Esmeralda Quiroz De Madrid	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB Gubernamental Darío De Turcios	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	CEB Gubernamental Manuel De Jesús Valencia	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Prep Doc Base
1	Patria	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	John Arnol Cook Proheco	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	NO
1	Instituto Froylan Turcios	Reposición	San Fco. De Becerra	Olancho	11	61	NO
1	Oswaldo Lopez Arellano	Reposición	San Fco. De Becerra	Olancho	11	61	NO
1	Profa. Gladys Emeritha Muñoz	Reposición	Santa María Del Real	Olancho	11	61	NO
1	Pedro Nufio	Reposición	Manto	Olancho	11	61	NO
1	Escuela Florencio Martínez	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	NO
1	Escuela 3 De Octubre	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	Ramon Rosa	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Comité
1	Marco Aurelio Soto	Reposición	Manto	Olancho	11	61	Comité
1	Escuela Timoteo Sabillon Rivera	Reposición	Protección	Santa Bárbara	10	98	Comité
1	República De Honduras	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	San José De Las Brisas	Reposición	Puerto Cortés	Cortés	6	85	Revi di
1	Jose Meliton Sarmiento	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	Revi di
1	Dominga Chirinos De Bonilla	Reposición	San Fco. De Becerra	Olancho	11	61	Revi di

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Dionisio De Herrera	Reposición	San Fco. De Becerra	Olancho	11	61	Revi di
1	Ramona Tejeda	Reposición	Santa María Del Real	Olancho	11	61	Revi di
1	CEB Gilberto Orlando Lanza	Reposición	San José De Colinas	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	Luis Bográn	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	Perfecto H Bobadilla	Reposición	Santa Barbara	Santa Bárbara	10	98	Revi di
1	Reparación CEB José Trinidad Reyes	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Revi di
1	CEBg Marco Aurelio Soto	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB Mario Enrique Prieto	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	Revi di
1	CEB Gubernamental El Buen	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	Revi di
1	Nohemi Ferrera De Garcia	Reposición	Choloma	Cortés	6	85	PD
1	Escuela El Esfuerzo	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	Francisco Morazan	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	Argentina Reyes	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	República De Honduras	Reposición	Omoa	Cortés	6	85	PD
1	CEB Jose Trinidad Reyes	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	Julio Reyes Caballero	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	Cazanave	Reposición	San Manuel	Cortés	6	85	PD
1	Escuela Rodolfo Padilla Sunceri	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	Gustavo Adolfo Castañeda	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	Berlin 2	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	Jose Cecilio Del Valle	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	Francisco Morazan	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD

Cantidad	Nombre De La Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Armando Munguia Gomez	Reposición	Villa Nueva	Cortés	6	85	PD
1	Anexo Escuela Juan J. Castro	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	Luz Osorio Casco	Reposición	Campamento	Olancho	11	61	PD
1	Renacer	Reposición	Catacamas	Olancho	11	61	PD
1	Ramon Breve Vargas	Reposición	Juticalpa	Olancho	11	61	PD
1	Esc. Tomas Bardales Castro	Reposición	Mangulile	Olancho	11	61	PD
1	CEB Gubernamental Alejandrina Meza	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	PD
1	CEB Gubernamental Esteban Guardiola	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	PD
1	CEB Gubernamental Carlos Roberto Flores	Reposición	La Lima	Cortés	6	85	PD
1	Inst. Polivalente Brisas Del Valle	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB Independencia	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB José Castro López	Reposición	San Pedro Sula	Cortés	6	85	PD
1	CEB José Trinidad Reyes	Reposición	Villanueva	Cortés	6	85	PD
113					982	9209	

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023).

10.1.4. Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana

Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional.

Monto total del proyecto: L 348.1 millones

Fecha de Inicio: 2017

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: 5 espacios públicos recuperados y entregados, 3 Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud ubicados en La Ceiba, SPS y Tegucigalpa y 22 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados ubicados en Choloma, San Pedro Sula, Chamelecón, La Lima, Tela y en Tegucigalpa.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 70.2 millones

Beneficiarios: Choloma (Cortés), Distrito Central (Francisco Morazán), La Ceiba (Atlántida), San Pedro Sula (Cortés), Tela (Atlántida).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 83%

Tabla 10. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	Monto total	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 348.1							
Presupuesto asignado tesoro nacional			L 12.0	L 16.5	L 22.5	L 15.7	L10.1	L 5.3
Presupuesto ejecutado			L 10.6	L 16.5	14.1	L 15.7	L10.1	L 5.3
Porcentaje de ejecución			88.97%	100%	62.47%	99.76%	100%	100%
Presupuesto donaciones externas			L 11.3	L 44.3	L 116.7	L 30.2	L 47.6	L 64.9
Presupuesto ejecutado			L 11.3	L 44.3	L 46.6	L 27.0	L 41.1	L 44.8
Porcentaje de ejecución			100%	100%	39.97%	89.23%	86.34%	69.10%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023),(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023, se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III 108882	Reparación	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
1	Reparación CCPREB La Unidad (frente a los Juzgados), Col. La Granja, Choloma, Cortes 108861	Reparación	Choloma	Cortés	60	4012	Finalizado
1	Reparación y Equipamiento CDA 24 de Abril, Cortes 108888	Reparación	Choloma	Cortés	60	4012	Finalizado
1	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	Mejora	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
1	Suministro e Instalación Generador y obras varias Clínicas COVID-19 Hospital Atlántida, 108923	Mejora	La Ceiba	Atlántida	20	996	Finalizado
5					180	11012	

10.1.5. Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras

El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 3, 627.8 millones

Fecha de Inicio: 2021

Fecha de Finalización: 2026

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: 50 Centros educativos rehabilitados y/o reconstruidos, 4 Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos, 2 Sistemas saneamientos rehabilitados y/o reconstruidos, 6 Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados, 3 Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos y 3 Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida todas las obras afectadas por ciclones Eta e Iota.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 432.1 millones

Beneficiarios: Ahuas (Gracias A Dios), Arada (Santa Bárbara), Arizona (Atlántida), Azacualpa (Santa Bárbara), Balfate (Colón), Belén Gualcho (Ocotepeque), Bonito Oriental (Colón), Brus Laguna (Gracias A Dios), Cabañas (Copán), Catacamas (Olancho), Ceguaca (Santa Bárbara), Chinacla (La Paz), Chinda (Santa Bárbara), Choloma (Cortés), Comayagua (Comayagua), Concepción (Copán), Concepción Del Norte (Santa Bárbara), Corquín (Copán), Danlí (El Paraíso), Distrito Central (Francisco Morazán), Dolores Merendon (Ocotepeque), Dulce Nombre (Copán), Dulce Nombre De Culmí (Olancho), Duyure (Choluteca), El Negrito (Yoro), El Paraíso (Copán), El Porvenir (Atlántida), El Progreso (Yoro), Erandique (Lempira), Esparta (Atlántida), Florida (Copán), Gracias (Lempira), Gualala (Santa Bárbara), Gualcince (Lempira), Ilama (Santa Bárbara), Iriona (Colón), Jesús De Otoro (Intibucá), Juan Francisco Bulnes (Gracias A Dios), Jutiapa (Atlántida), La Campa (Lempira), La Ceiba (Atlántida), La Encarnación (Ocotepeque), La Esperanza (Intibucá), La Iguala (Lempira), La Jigua (Copán), La Labor (Ocotepeque), La Lima (Cortés), La Masica (Atlántida), La Paz (La Paz), La Unión (Lempira), Las Flores (Lempira), Las Vegas (Santa Bárbara), Lepaera (Lempira), Limón (Colón), Lucerna (Ocotepeque), Macuelizo (Santa Bárbara), Masaguara (Intibucá), Morazán (Yoro), Nueva Arcadia (Copán), Ocotepeque (Ocotepeque), Omoa (Cortés), Patuca (Olancho), Pimienta (Cortés), Potrerillos (Cortés), Protección (Santa Bárbara), Puerto Cortés (Cortés), Puerto Lempira (Gracias A Dios), Quimistán (Santa Bárbara), Ramón Villeda Morales (Gracias A Dios), Sabá (Colón), San Agustín (Copán), San Antonio (Copán), San Antonio De Cortés (Cortés), San Esteban (Olancho), San Francisco (Atlántida), San Francisco De Ojuera (Santa Bárbara), San

Francisco De Opalaca (Intibucá), San Isidro (Intibucá), San José De Colinas (Santa Bárbara), San José Del Potrero (Comayagua), San Juan (Intibucá), San Juan De Flores (Francisco Morazán), San Luis (Santa Bárbara), San Manuel Colohete (Lempira), San Marcos (Ocotepeque), San Marcos (Santa Bárbara), San Marcos De Caiquín (Lempira), San Miguelito (Intibucá), San Pedro Sula (Cortés), San Pedro Zacapa (Santa Bárbara), San Sebastian (Lempira), San Vicente Centenario (Santa Bárbara), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Fé (Colón), Santa Rita (Copán), Santa Rita (Yoro), Santa Rosa De Aguán (Colón), Santa Rosa De Copán (Copán), Sensenti (Ocotepeque), Sonaguera (Colón), Tela (Atlántida), Teupasenti (El Paraíso), Tocoa (Colón), Trinidad (Copán), Trujillo (Colón), Villanueva (Cortés), Wampusirpi (Gracias A Dios), Yamaranguila (Intibucá), Yoro (Yoro), Yuscarán (El Paraíso).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 6%

Tabla 12. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclonas Tropicales Eta e Iota en Honduras	Monto total	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 3, 627.8			
Presupuesto asignado credito externo		L 175.5	L 259.6	L 432.1
Presupuesto ejecutado		L 1.3	L 41.4	L 200.1
Porcentaje de ejecucion		0.74%	15.95%	46.31%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Se han adjudicado 25 subproyectos para la reposición, reparación y ampliación de centros educativos, con un monto de L85, 205,034.43 para la ejecución y L9, 862,732.25 para la supervisión. Estas obras comenzaron en noviembre de 2022, y al cierre del segundo trimestre de 2023, se ha ejecutado un total de L25, 230,389.86.

Un segundo paquete consta de 11 subproyectos que fueron adjudicados en el segundo semestre y que iniciarán en julio, con un monto de L74, 308,862.15. La ejecución al cierre del segundo trimestre de 2023 es de L9, 852,297.81.

Por otro lado, un tercer paquete de 33 subproyectos se encuentra actualmente en proceso de reformulación por parte de los técnicos del proyecto, con un monto presupuestado de L124, 900,000.00.

Finalmente, un cuarto paquete de 41 subproyectos está pendiente de reformulación y está próximo a ser abordado por los técnicos del proyecto, con un monto aproximado de L134, 503,621.56.

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023)

10.1.6. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)

Consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible. La ejecución de las intervenciones se realiza de forma descentralizada donde los Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados.

Este proyecto abarca las tres fases del PROMINE Fase I _ 15 MM de Euros Donación; cierre agosto 2015 Fase II_5MM de Euros Préstamo; cierre junio 2016 Fase III_10MM de Euros Préstamo; cierre febrero 2018 Fase IV_15MM de Euros Donación; cierre noviembre 2020 Fase V_10MM de Euro Donación; cierre Julio 2023 Es importante indicar que para el cierre de cada una de las fases se requiere cumplir con las contrapartes locales y de gobierno establecidas en los Acuerdos Separados. **Fuente:**_(Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 1, 668.2 millones

Fecha de Inicio: 2012

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: 9 Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 127.9 millones

Beneficiarios: Choluteca (Choluteca), Comayagua (Comayagua), Distrito Central (Francisco Morazán), Gracias (Lempira), La Esperanza (Intibucá), La Paz (La Paz), Ocotepeque (Ocotepeque), Puerto Lempira (Gracias A Dios), San Lorenzo (Valle), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Rosa De Copán (Copán).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 77%

Tabla 13. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	Monto total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 1, 668.2												
Presupuesto asignado tesoro nacional				L 10.5	L 8.6	L 6.9	L 7.3	L 5.5	L 5.4	L 488, 924 mil	L 1.4	L 6.1	L 5.1
Presupuesto ejecutado				L 10.2	L 8.6	L 6.6	L 7.3	L 4.6	L 4.2	L 480, 660.1 mil	L 1.4	L 1.6	L 3.4
Porcentaje de ejecución				97.08%	100%	96.46%	100%	83.19%	78.33%	98.31%	100%	23.34%	66.64%
Presupuesto donaciones externas		L 22.2	L 195.2	L 229.2	L 64.7	L 20.5		L 5.8	L 69.5	L 131.8	L 131.9	L 96.7	L 122.8
Presupuesto ejecutado		L 18.3	L 90.2	L 219.7	L 63.8	L 19.2		L 5.5	L 69.4	L 122.7	L 118.3	L 36.3	L 38.7
Porcentaje de ejecución		82.48%	46.22%	95.84%	98.59%	93.72%		94.93%	99.84%	93.14%	89.73%	37.53%	31.50%
Presupuesto asignado crédito externo				L 67.2	L 81.5	L 118.3	L 100.0	L 41.7	L 6.2				
Presupuesto ejecutado				L 55.2	L 78.5	117.1	L 89.5	L 40.9	L 6.1				
Porcentaje de ejecución				82.17%	96.33%	98.95%	89.47%	97.93%	99.62%				

Comentado [JPDV1]: revisar

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023

Cantidad	Nombre de la Obra	Intervención	Municipio	Departamento	Empleos	Beneficiarios	Estado
1	CEB Jesús María Rodríguez y CEPB La Independencia	Ampliación	San José	Copán	29	223	Finalizado
1	CEB Pedro Nufio	Ampliación	Intibucá	Intibucá	32	298	Finalizado
1	CEB Lucila Pérez Estrada y CEPB Héctor Juárez	Reparación	La Unión	Lempira	28	188	Finalizado
3					89	709	

10.1.7. Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)

El Programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, (co-) financiamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría. La ejecución de los proyectos es a través de Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023)

Monto total del proyecto: L 445.7 millones

Fecha de Inicio: 2013

Fecha de Finalización: 2025

Institución Ejecutora Principal: Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años en los municipios de Santa Rosa de Copán, Intibucá, La Esperanza y Juticalpa y Espacios públicos recuperados y entregados para la seguridad ciudadana a las colonias, alcaldías y patronatos.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 4.2 millones

Beneficiarios: Distrito Central (Francisco Morazán), Gracias (Lempira), Intibucá (Intibucá), Juticalpa (Olancho), La Esperanza (Intibucá), La Lima (Cortés), Santa Rosa De Copán (Copán), Siguatepeque (Comayagua).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 75%

Tabla 15. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	Monto total	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 445.7										
Presupuesto asignado tesoro nacional		L 540,000.00 mil	L 4.0	L 9.2	L 7.5	L 7.1			L 792,341.00 mil	L 3.7	L 4.2
Presupuesto ejecutado		L 536,459.5 mil	L 4.0	L 8.2	L 7.5	L 7.0			L 772,101.8 mil	L 1.7	L 4.2
Porcentaje de ejecución		99.34%	100%	88.90%	100%	98.85%			97.45%	44.92%	74.28%
Presupuesto asignado crédito externo		L 20.7	L 34.8	L 79.6	L 43.8	L 58.6	L 33.7	L 35.8	L 15.3	L 41.0	L 58.2
Presupuesto ejecutado		L 17.8	L 30.0	L 75.3	L 40.6	L 36.6	L 30.8	L 30.7	L 7.6	L 4.8	L 27.5
Porcentaje de ejecución		85.69%	86.21%	94.58%	92.66%	62.39%	91.46%	85.65%	49.62%	11.68%	47.28%

Comentado [JPDV2]: revisar

Comentado [JPDV3]: revisar

Comentado [JPDV4]: rev

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023). (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 se observan en la Tabla 16.

Tabla 16. Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023

	Municipio	Departamento	% Avance	Empleos Directos	Beneficiarios Directos
Plaza -juvenil Brisas de Copan"	Santa Rosa	Copán	42.2	19	597
Plaza El Mirador Santa Teresa	Santa Rosa	Copán	45.5	14	4,210
Parque La Pirámide	La Esperanza.	Intibucá	37.8	15	10,000
Paseo Cultural Lenca	La Esperanza.	Intibucá	42.7	9	1,500
Ruta Lenca de la Juventud	La Esperanza.	Intibucá	46.6	14	1,500
Cancha Abe y Ben	Juticalpa	Olancho	44.9	35	1,794
Parque Recreativo de la Juventud	Juticalpa	Olancho	42.2	22	5,400
			43.1	128	25,001

10.2. Programas y proyectos Secretaría de Educación (SEDUC)

A continuación, se detallarán los programas y proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública 2023, que pertenecen y ejecuta la Secretaría de Educación, con el propósito de mejorar la infraestructura educativa en Honduras. Estas iniciativas reflejan un compromiso sólido para abordar las necesidades de infraestructura en las escuelas del país, con el objetivo de crear entornos de aprendizaje seguro, moderno y adecuado para todos los estudiantes.

Tabla 17. Programas y proyectos ejecutados por SEDUC que involucran infraestructura educativa

No.	Programa	Ejecutor	Monto Asignado 2023 millones
1	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	SEDUC	L 8.7
2	Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	SEDUC	L 176.4

No.	Programa	Ejecutor	Monto Asignado 2023 millones
3	Programa de reconstrucción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa e implementación de huertos escolares productivos en centros educativos de honduras, fase 1.	SEDUC	L 298.7
4	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	SEDUC	L 430.4
	Total		L 914.2

10.2.1. Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)

Consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible. La ejecución de las intervenciones se realiza de forma descentralizada donde los Municipios Mancomunidades y Comunidades que interactúan en función a la ejecución de los proyectos, bajo la modalidad de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) para lo cual son debidamente asesorados y capacitados.

Este proyecto abarca las tres fases del PROMINE Fase I _ 15 MM de Euros Donación; cierre agosto 2015 Fase II_5MM de Euros Préstamo; cierre junio 2016 Fase III_10MM de Euros Préstamo; cierre febrero 2018 Fase IV_15MM de Euros Donación; cierre noviembre 2020 Fase V_10MM de Euro Donación; cierre Julio 2023 Es importante indicar que para el cierre de cada una de las fases se requiere cumplir con las contrapartes locales y de gobierno establecidas en los Acuerdos Separados. **Fuente:**_(Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 1, 668.2 millones

Fecha de Inicio: 2012

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: SEDUC/Fondo Hondureño de Inversión Social

Meta física 2023: Coordinación interinstitucional SEDUC/FHIS

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 8.7 millones

Beneficiarios: Choluteca (Choluteca), Comayagua (Comayagua), Distrito Central (Francisco Morazán), Gracias (Lempira), La Esperanza (Intibucá), La Paz (La Paz), Ocotepeque (Ocotepeque), Puerto Lempira (Gracias A Dios), San Lorenzo (Valle), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Rosa De Copán (Copán).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 77%

Tabla 18. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	Monto total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 1, 668.2												
Presupuesto asignado tesoro nacional			L 1.9	L 4.2	L 3.5	L 3.5	L 5.4	L 7.2	L 252,931.00 mil	L 2.5	L 3.9	L 3.0	L 2.7
Presupuesto ejecutado			L 1.9	L 4.2	L 3.5	L 3.5	L 5.4	L 6.0	L 139,194.8 mil	L 430, 663.8 mil	L 1.3	L 1.0	L 976,226.7 mil
Porcentaje de ejecucion			100%	99.87%	100%	99.05%	100%	83.71%	55.03%	17.25%	33.79%	33.34%	35.94%
Presupuesto donaciones externas								L 2.2	L 4.9	L 7.1	L 1.9	L 11.6	L 6.0
Presupuesto ejecutado								L 394, 000.00 mil	L 4.5	L 644, 928.0 mil	L 1.9		
Porcentaje de ejecucion								18.12%	91.47%	9.10%	96.41%	26.83%	20.81%

Comentado [JPDV5]: revisar montos varios

Fuente:_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: para el segundo trimestre, se realizaron visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos se detalla en la Tabla 19.

Tabla 19. Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Aldea	Municipio	Departamento	Monto del Proyecto (Todos los componentes)	% Avance Físico	% Avance Financiero
1	107716	Ampliación CEB Jesús María Rodríguez y CEPB La Independencia	Vivistorio	San José	Copán	L. 10,890,524.15	99.00%	98.57%
2	107732	Ampliación CEB La Fraternidad y CEPB Mi Esperanza	Estancia	Santa Ana	La Paz	L. 14,785,800.47	93.00%	97.00%
3	107735	Reposición CEB Francisco Morazán y JN Francisco Filiberto Isaula	El Encinal	La Paz	La Paz	L. 10,202,187.19	91.33%	97.54%
4	107912	Construcción Instituto El Progreso	Ciliantuque	Talgua	Lempira	L. 23,391,796.81	71.95%	96.39%
5	107884	Ampliación Instituto Jenry Santos Padilla	Los Planes	Santa María	La Paz	L. 17,459,885.12	95.02%	86.29%
6	107783	Reposición CEB Lucila Pérez	Las Peñas	La Unión	Lempira	L. 9,705,263.04	99.00%	99.50%
7	107750	Reparación CEB Profa. Olga Ondina López	Bo. La Cruz	La Unión	Copán	L. 9,967,797.31	53.50%	53.00%
8	107693	Ampliación CEB Dr. Miguel Paz Barahona y CEPB Jesús María Rodríguez	Bo. El Centro	Tambla	Lempira	L. 12,191,047.88	54.12%	60.43%
9	108114	Ampliación CEB Dr. Policarpo Bonilla	Bo. San Antonio	Belén Gualcho	Ocatepeque	L. 11,507,244.08	8.00%	8.50%
10	107990	Ampliación CEB 21 de octubre y JN Dr. Ramon Rosa	Quebrada Seca	Nueva Arcadia	Copán	L. 13,634,646.23	39.80%	35.00%

Se recepcionaron y se dio seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE (ver Tabla 20).

Tabla 20. Seguimiento a expedientes de legalización de centros educativos

No.	Código	Centro Educativo	Departamento	Municipio	Dirección	Situación Legal	Porcentaje de Trámite Legal
1	030100026	Leoncio Valle	Comayagua	Comayagua	Aldea San José De Pane	Constancia De Evalúo Catastral Registrado A Favor De La Secretaria De Educación(Trámite De Aprobación En Conjunto Con El IP Acuse De Recepción)	85%
2	081600003	Instituto Técnico Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabana Grande	Sabana Grande	Falta Inscripción En El Registro De La Propiedad.(Trámite De Aprobación En Conjunto Con El IP Acuse De Recepción)	85%
3	15050007	CEB José Cecilio Del Valle	Olancho	Dulce Nombre De Culmí	Mata De Maíz	Convenio De Usufructo A Favor De La SEDUC En Conjunto Con ICF	80%

Fuente: (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

El detalle de las visitas de Pre-Factibilidad Técnica y Social de proyectos priorizados PROMINE fase V, se presentan en la Tabla 21.

Tabla 21. Visitas de pre-factibilidad técnica y social

No	Centro Educativo	Departamento	Municipio	Dirección
1	Cerro Grande	Francisco Morazán	Distrito Central	Cerro Grande Zona 2
2	Instituto Técnico Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabana Grande	Sabana Grande
3	CEB José Cecilio Del Valle	Olancho	Dulce Nombre De Culmí	Mata De Maíz

Fuente: (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Las visitas de Socialización y análisis técnico de Infraestructura en zona de influencia del Programa, se detallan en la Tabla 22.

Tabla 22. Visitas de socialización y análisis técnico de infraestructura

No	Centro Educativo	Departamento	Municipio
1	Instituto Técnico Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabana Grande
2	CEB José Cecilio Del Valle	Olancho	Dulce Nombre De Culmí

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Las capacitaciones del levantamiento Plan Maestro de Infraestructura educativa en el departamento de Santa Bárbara, se ha llevado a cabo en los municipios de: San Luis, Protección, Naranjito, Macuelizo, Azacualpa, Nueva Frontera

10.2.2. Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica, consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en los centros que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Con el mejoramiento de capacidad institucional de la SE para la gestión de Educación Prebásica se fortalecerá las condiciones habilitantes de esta institución para la gestión sostenible, que consiste en: un Modelo de Gestión de la Calidad para la Educación Prebásica (MEP) que será implementado a nivel nacional; un Programa para el Fortalecimiento de los COMDEs que incluyen módulos de formación de los actores comunales; una reorganización a nivel central y descentralizado del Talento Humano que

permitirá la óptima gestión administrativa, pedagógica y técnica de la Educación Prebásica; y la mejora de los sistemas de planificación y gestión de información en la SE específicamente al nivel antes mencionado.

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica comprende se realizarán 300 estudios infraestructura y diseños de aulas para Prebásica de con el objetivo de cumplir los estándares y normativa del nivel de Educación Prebásica, en función del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, diagnósticos situacionales de las Modalidades de Atención del Nivel y los procesos de formación permanente para los docentes y educadoras.

Con este Proyecto, se busca mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas de enseñanza en las aulas de Educación Prebásica aumentando la relevancia en el Diseño y Herramientas Curriculares, proporcionando materiales de aprendizaje y apoyando en la mejora de las prácticas pedagógicas en los docentes y/o educadoras. Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje.

En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica, este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad. **Fuente:**_(Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 973.8 millones

Fecha de Inicio: 2020

Fecha de Finalización: 2025

Institución Ejecutora Principal: Secretaría de Educación

Meta física 2023: Impresión de 15,000 ejemplares del Manual de Sistematización de buenas prácticas para la enseñanza en la Educación Prebásica. 300 estudios de factibilidad para los proyectos de mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los Centros

de Educación Prebásica existentes en áreas de focalizadas. 6 talleres Seminarios para la promoción de la participación comunitaria en la Educación Prebásica.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 176.4 millones

Beneficiarios: Ahuas (Gracias A Dios), Arenal (Yoro), Brus Laguna (Gracias A Dios), Cabañas (Copán), Concepción (Copán), Copán Ruinas (Copán), Dulce Nombre De Culmí (Olancho), El Rosario (Olancho), Esquipulas Del Norte (Olancho), Florida (Copán), Guata (Olancho), Jocón (Yoro), Juan Francisco Bulnes (Gracias A Dios), La Iguala (Lempira), Mangulile (Olancho), Morazán (Yoro), Piraera (Lempira), Puerto Lempira (Gracias A Dios), Ramón Villeda Morales (Gracias A Dios), San Agustín (Copán), San Andrés (Lempira), San Juan De Opoa (Copán), San Manuel Colohete (Lempira), San Sebastian (Lempira), Santa Cruz (Lempira), Sulaco (Yoro), Teupasenti (El Paraíso), Texiguat (El Paraíso), Trojes (El Paraíso), Victoria (Yoro), Wampusirpi (Gracias A Dios), Yocón (Olancho), Yorito (Yoro), Yoro (Yoro).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 5%

Tabla 23. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	Monto total	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 973.8				
Presupuesto asignado credito externo		L 4.0	L 159.2	L 128.5	L 152.7
Presupuesto ejecutado		0.0	L 9.3	L 6.5	L 28.3
Porcentaje de ejecución		0.0	5.84%	5.08%	18.51%
Presupuesto donaciones externas					L 23.7
Presupuesto ejecutado					L 99,937.3 mil
Porcentaje de ejecución					0.42%

Comentado [JPDV6]: revisar

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023), (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SEDUC para la Gestión de la Educación Prebásica:

- Se ha continuado desarrollando talleres bajo la modalidad virtual en el marco de las sesiones Introductorias de las Mesas de Trabajo denominadas: “Avanzando por la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras”, donde se continuó con la participación de las unidades de líneas de la secretaria Educación que están involucradas con el proyecto.
- Se ha tomado a bien crear alianzas estratégicas con actores claves comunitarios con el propósito de priorizar acciones dirigidas para el fortalecimiento de la educación prebásica en cada municipio focalizado por el proyecto.
- Seminario/Taller preparatorio para los facilitadores de la implementación del Programa de Fortalecimiento (sede Tegucigalpa).
- Adquisición de materiales (útiles de oficina, papel y cartulinas) para los seminarios/talleres de implementación del Programa de Fortalecimiento.
- En seguimiento a esta actividad, el BM ha comunicado a la UCP que el equipo Financiero del Banco, está revisando las pruebas de cumplimiento (cinco de seis) presentadas para hacer efectivo el desembolso del DLR 3.1 “Reorganización de las funciones de la Subdirección General de Educación Prebásica (SDGEPB)”.

Componente 2: Actualización del Diseño Curricular para Todas las Modalidades de Atención del Nivel de Educación Prebásica y Mejora de las Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB.

- El Banco Mundial proporcionará a la UCP asistencia técnica para brindar apoyo para el desarrollo con la actividad de la adquisición y distribución de materiales educativos para los espacios de aprendizaje en los centros de educación prebásica

a nivel nacional, la cual tiene como propósito fortalecer el desarrollo integral del educando del nivel de Educación Prebásica.

- Los Términos de referencia (TDRs) para el desarrollo de esta consultoría individual de diseñar la estrategia de formación permanente para centros mentores y satélites articulada con el modelo de gestión de Redes Educativas están en proceso de No Objeción por parte del Banco Mundial.
- En lo referente al desarrollo de la consultoría “elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación de docentes y educadores del nivel de educación prebásica”, el consultor presentó su último producto a satisfacción de la Dirección General de Desarrollo Profesional.

Componente 3: Mejoramiento de los Entornos Físicos de Aprendizaje en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que Atienden a niños(as) en Áreas Focalizadas.

- Adjudicado el proceso de evaluación la adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes (DIGECEBI).
- En proceso de contratación, 20 ingenieros supervisores, mismos que darán seguimiento a la ejecución de la construcción, rehabilitación y/o ampliación de las 52 aulas.
- Contratados cuatro Consultores Especialistas en Verificación y Cumplimiento de Estándares Técnicos de Obras, estos consultores garantizarán el cumplimiento de la normativa establecida en el manual para la planificación y diseño de centros educativos (MPDCE).

Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto

- Se efectuó la contratación del proceso de la firma Auditoría Financiera, revisión de los Informes de seguimiento financiero (IFRs) y el uso de las Cuentas del Proyecto, para el periodo del 11 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2023.
- Seguimiento y apoyo técnico por parte de los equipos del Banco Mundial de los procesos claves del Modelo de Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (MCEP, revisión y elaboración de los diseños y herramientas curriculares del

nivel de Educación Prebásica y el diseño y desarrollo del Diplomado en Capacidades Pedagógicas y Liderazgo para Docentes y Educadores de Educación Prebásica. **Fuente:** (hondurasinversiones.gob.hn, 2023) (Secretaría de Finanzas, 2023)

10.2.3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase 1.

Con esta Alternativa se plantea la intervención de 1157 Centros Educativos de 197 municipios a nivel nacional, beneficiando a 566,598 educandos, mediante el mejoramiento de las condiciones físicas de 87 Centros Educativos de 30 municipios en los departamentos de Choluteca, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho y Valle, mediante la realización de las actividades de reconstrucción y/o climatización de aulas, construcción o remodelación de módulos sanitarios, cambios de estructuras de techos, pisos, puertas, ventanas, balcones, aplicación de pinturas, construcción de rampas y aceras de conexión. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 441.6 millones

Fecha de Inicio: 2022

Fecha de Finalización: 2024

Institución Ejecutora Principal: Secretaría de Educación

Meta física 2023: 87 centros Educativos reconstruidos, ampliados y/o rehabilitados a nivel de infraestructura. 87 centros Educativos equipados con mobiliario escolar. 20 Centros Educativos dotados de equipo tecnológico y de conectividad. 1050 Centros Educativos con Huertos Escolares Productivos implementados.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 298.7 millones

Beneficiarios: Choluteca (Choluteca), Comayagua (Comayagua), Distrito Central (Francisco Morazán), Gracias (Lempira), Juticalpa (Olancho), La Ceiba (Atlántida), La Esperanza (Intibucá), La Paz (La Paz), Nacaome (Valle), Ocotepeque (Ocotepeque),

Puerto Lempira (Gracias A Dios), Roatán (Islas de La Bahía), San Pedro Sula (Cortés), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Rosa De Copán (Copán), Trujillo (Colón), Yoro (Yoro), Yuscarán (El Paraíso).

Avance Financiero Acumulado a noviembre 2023: 23%

Tabla 24. Ejecución por año, a noviembre de 2023 (monto en millones)

Programa de reconstrucción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa e implementación de huertos escolares productivos en centros educativos de honduras, fase 1.	Monto total	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 441, 600,000.0		
Presupuesto asignado tesoro nacional		L 41.7	L 298.7
Presupuesto ejecutado		0.0	108.8
Porcentaje de ejecución		0	36.41%

Comentado [JPDV7]: revisar

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: según el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas, los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes: Se ha ejecutado 10, 457,683.02 que representa el 4% del presupuesto vigente, la adjudicación de 72 proyectos de educación básica para la construcción ampliación y rehabilitación de la Infraestructura educativa y en el área implementación de huertos escolares productivos, se adjudicó la licitación de 1,050 huertos escolares. **Fuente:** (Secretaría de Finanzas, 2023).

Al segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Se solicitó la proyección de ejecución de hasta diciembre para acelerar la ejecución de los proyectos.

- Incorporación Presupuestaria de los recursos con los fondos del convenio con el Banco Central de Honduras (BCH).
- Monitoreo y Seguimiento con las autoridades de la Secretaría de Educación y las unidades ejecutoras para que no existan atrasos de ejecución de los proyectos.

Fuente: (Secretaría de Finanzas, 2023).

10.2.4. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en Modalidades Alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Monto total del proyecto: L 1, 067.8 millones

Fecha de Inicio: 2018

Fecha de Finalización: 2025

Institución Ejecutora Principal: Secretaría de Educación

Meta física: 14 Centro educativo construido, reparado y/o ampliado, 1 Obras completaría en los servicios de salud reparadas y/o ampliadas y 1 Sistema de Letrinas construidas en comunidades vulnerables.

Monto asignado Programa de Inversión Pública 2023: L 430.4 millones

Beneficiarios: Aguaqueterique (La Paz), Atima (Santa Bárbara), Azacualpa (Santa Bárbara), Belén (Lempira), Belén Gualcho (Ocotepeque), Cabañas (Copán), Cabañas (La Paz), Camasca (Intibucá), Candelaria (Lempira), Cololaca (Lempira), Colomoncagua (Intibucá), Concepción (Copán), Concepción (Intibucá), Concepción (Ocotepeque),

Copán Ruinas (Copán), Corquín (Copán), Cucuyagua (Copán), Distrito Central (Francisco Morazán), Dolores (Copán), Dolores (Intibucá), Dulce Nombre (Copán), El Paraíso (Copán), Erandique (Lempira), Florida (Copán), Gracias (Lempira), Guajiquiro (La Paz), Gualcince (Lempira), Guarita (Lempira), Intibucá (Intibucá), La Campa (Lempira), La Encarnación (Ocotepeque), La Iguala (Lempira), La Jigua (Copán), La Labor (Ocotepeque), La Paz (La Paz), La Unión (Copán), La Unión (Lempira), Las Flores (Lempira), Lepaera (Lempira), Macuelizo (Santa Bárbara), Mapulaca (Lempira), Marcala (La Paz), Mercedes (Ocotepeque), Naranjito (Santa Bárbara), Nueva Arcadia (Copán), Nueva Frontera (Santa Bárbara), Opatoro (La Paz), Piraera (Lempira), Quimistán (Santa Bárbara), San Agustín (Copán), San Andrés (Lempira), San Antonio (Copán), San Francisco (Lempira), San Francisco De Opalaca (Intibucá), San Francisco Del Valle (Ocotepeque), San Jerónimo (Copán), San Jorge (Ocotepeque), San José (Copán), San José De Colinas (Santa Bárbara), San Juan (Intibucá), San Juan De Opoa (Copán), San Juan Guarita (Lempira), San Luis (Santa Bárbara), San Manuel Colohete (Lempira), San Marcos (Ocotepeque), San Marcos (Santa Bárbara), San Marcos De La Sierra (Intibucá), San Miguelito (Intibucá), San Nicolás (Copán), San Nicolás (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés), San Rafael (Lempira), San Sebastian (Lempira), San Vicente Centenario (Santa Bárbara), Santa Ana (La Paz), Santa Bárbara (Santa Bárbara), Santa Cruz (Lempira), Santa Elena (La Paz), Santa Fé (Ocotepeque), Santa Lucía (Intibucá), Santa Rita (Copán), Santa Rosa De Copán (Copán), Santiago De Puringla (La Paz), Sensenti (Ocotepeque), Talgua (Lempira), Tambla (Lempira), Tomalá (Lempira), Trinidad (Copán), Valladolid (Lempira), Veracruz (Copán), Virginia (Lempira), Yamaranguila (Intibucá), Yarula (La Paz).

Avance Financiero Acumulado: 62%

Tabla 25. Ejecución por año a noviembre 2023 (monto en millones)

Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Monto total	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto total del proyecto	L 1, 067.8						
Presupuesto asignado crédito externo		L 9.1	L 123.5	L 181.7			
Presupuesto ejecutado		L 2.9	L 122.4	L 26.5			
Porcentaje de ejecución		31.99%	99.11%	14.60%			

Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Monto total	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuesto asignado crédito externo (ejecutor agencia estrategica de proyectos productivos ambientales y sociales de honduras)				L 79.5	L 240.0	L 421.7	
Presupuesto ejecutado				L 70.5	L 136.2	L 176.5	
Porcentaje de ejecución				88.69%	56.74%	41.86%	
Presupuesto donaciones externas (Red solidaria)							L 7.1
Presupuesto ejecutado							L 3.4
Porcentaje de ejecución							47.20%
Presupuesto asignado crédito externo (Red solidaria)							L 423.3
Presupuesto ejecutado							L 118.5
Porcentaje de ejecución							28.00%

Fuente:_(Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Avance físico y financiero al 30 de junio de 2023: Sin registro en el Informe de avance físico y financiero de la Secretaría de Finanzas

10.3. Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa

Además de los fondos asignados dentro del Programa de Inversión Pública 2023, el Poder Ejecutivo ha asignado un monto adicional, para la reconstrucción de los planteles educativos en Honduras, mediante el acuerdo No. 2709-SE-2023, publicado en el Diario La Gaceta, el 19 de octubre de 2023. Estos proyectos serán llevados a cabo a través de un convenio interinstitucional entre la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, la Secretaría de Educación, , que actuará como institución rectora en el sector educativo y la Red solidaria: Programa desconcentrado autónomo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.

La ejecución de estas obras estará a cargo de las municipalidades, siguiendo las prioridades establecidas por la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación. Se seleccionaron las 298 Corporaciones

Municipales a las cuales se les ha compartido un listado de 5 nombres de centros educativos, elegidos en función de su índice de precariedad.

Cada municipio recibirá un monto aproximado de L 3.3 millones, para llevar a cabo las obras de reconstrucción en los planteles educativos seleccionados. Estos fondos serán distribuidos y ejecutados de acuerdo con las necesidades y prioridades identificadas en cada uno de los centros.

Con esta asignación adicional de recursos, se busca mejorar significativamente las condiciones de los centros educativos en todo el país, brindando a los estudiantes un entorno seguro y adecuado para su aprendizaje. Asimismo, se espera fortalecer la infraestructura educativa y contribuir al desarrollo integral de la comunidad educativa en Honduras. **Fuente:** Creación Propia.

11. Contexto de la Inversión Pública 2024

El Presupuesto en Inversión Pública para el año 2024 Con un monto total de L 96,461.5 millones, se busca impulsar proyectos que beneficien a la población en general. Dentro de este presupuesto, se ha asignado un monto significativo de L 35,107.6 millones para proyectos de inversión pública que se ejecutarán a través del Programa de Inversiones Públicas (PIP). Estos proyectos abarcan diversas áreas, como infraestructura vial, construcción de hospitales, mejoras en el sistema de transporte público, entre otros. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico del país.

Además, se destinarán L 51,740.7 millones a programas sociales del Gobierno. Estos programas tienen como finalidad brindar apoyo y asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad, como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación. Con esta inversión, se busca reducir la brecha de desigualdad y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

Por otro lado, se asignarán L 9,613.1 millones a los proyectos de formación bruta de capital. Estos proyectos están orientados a fortalecer la infraestructura productiva del país, impulsando la creación de empleo y el desarrollo de sectores estratégicos como la

industria, la agricultura y la energía. Esta inversión busca potenciar la competitividad del país a nivel nacional e internacional.

En cuanto al sector educación, se ha proyectado, un monto de L 2, 563, 180,310.00 distribuido en varios programas y proyectos. Estos recursos se destinarán a la construcción y mejoramiento de infraestructuras educativas, la capacitación de docentes, la implementación de tecnología en las aulas, entre otras iniciativas. El objetivo es garantizar una educación de calidad y brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

12. Inversión Pública por Sector 2024

Para el año 2024, la inversión a nivel sectorial se concentra mayormente en el Sector de Carreteras, con una inversión de L 8,929.7 millones, lo que representa el 25.4% del monto total. Este sector se enfocará en la rehabilitación, construcción y ampliación de tramos carreteros, así como en estudios para la construcción de carreteras.

El siguiente sector con mayor inversión es el de Energía, con L 5,767.5 millones, lo que equivale al 16.4% del monto total. En este sector se destinarán recursos para estudios de construcción de represas para generación de energía eléctrica. El Sector Salud absorberá el 11.1% del presupuesto, con un monto de L 3,890.1 millones. Esta inversión se destinará a la construcción de hospitales y otras mejoras en el sistema de salud. En menor cuantía, pero aún significativos, se encuentran los sectores de Modernización del Estado, con L 3,489.4 millones (9.9%), y Protección Social, con L 3,479.3 millones (9.9%).

Estos sectores recibirán recursos para proyectos relacionados con la modernización de la administración pública y la protección social de la población. El resto de los sectores abarcará el 27.2% del presupuesto, con un monto de L 9,551.7 millones. Estos sectores incluyen Arte y Cultura, Comunicaciones, Seguridad y Defensa, Recursos Forestales y Ambiente, Agua y Saneamiento, Transporte y Obras Públicas, Educación, Seguridad Alimentaria y otros. **Fuente:** (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Tabla 26. Inversión pública por sector 2024

Sector Público	Monto 2024
Arte y cultura	L 40.00 millones
Comunicaciones	L 73.2 millones
Seguridad y defensa	L 139.0 millones
Recursos forestales y Ambiente	L 696.6 millones
Agua y saneamiento	L 1,186.3 millones
Transporte y obras públicas	L 2,073.6 millones
Educación	L 2,563. 2 millones
Seguridad alimentaria	L 2,779. 7 millones
Protección Social	L 3,479.3 millones
Modernización del estado	L 3,489.4 millones
Salud	L 3,890.1 millones
Energía	L 5,767.5 millones
Carreteras	L 8,929.7 millones

13. Inversión Pública Institucional 2024

La inversión pública a nivel institucional estará concentrada en 8 instituciones, las cuales son: la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Programa de la Red Solidaria, la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Fondo Hondureño de Inversión Social, la Secretaría de Educación (SEDECOAS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). Estas instituciones representarán el 78% del Presupuesto para el año 2024. A continuación, se detalla el monto asignado a cada institución en millones de Lempiras y su respectiva participación porcentual:

Institución	Monto (Millones De Lempiras)	% Participación
Secretaría de Infraestructura y Transporte	9,429.7	26.9%

Institución	Monto (Millones De Lempiras)	% Participación
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	5,767.5	16.4%
Programa de la Red Solidaria	3,781.1	10.8%
Secretaría de Salud	2,514.1	7.2%
Secretaría de Agricultura y Ganadería	2,086.4	5.9%
Fondo Hondureño de Inversión Social	1,592.5	4.5%
Secretaría de Educación	749.3	2.1%
Administración Aduanera de Honduras	649.0	1.8%
Registro Nacional de las Personas	569.3	1.6%
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE)	500,0	1.4%
Otras Instituciones	7,468.8	21.3%
Total general	35,107.6	100.0%

Fuente: (hondurasinversiones.gob.hn, 2023) (Secretaría de Finanzas, 2023)

14. Inversión Pública Según Fuente de Financiamiento 2024

Las mayores inversiones para el 2024 proveniente de Crédito externo, por un monto de L 27,004 millones. Asimismo, se contará con financiamiento proveniente de Donaciones externas por el orden de L 1,256.6 millones y L 6,847.1 millones de Fondos Nacionales. Para para la ejecución 123 Proyectos de Inversión Pública. Fuente:_(Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

Tabla 27. Inversión pública por fuente de financiamiento 2024

Fuente/Organismo	Monto (Millones de Lempiras)	% Participación
Tesoro Nacional	6,239.1	17.8%
Tesorería General De La República - Efectivo	6,239.1	100%%
Recursos Propios	607.9	1.7%
Misma Institución	607.9	100%
Crédito Externo	27,004	76.9%
Agencia Internacional Del Japón	827.6	3.1%
Instituto Crédito Oficial - España	29.6	0.1%
Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)	62.5	0.2%
Asociación Internacional De Fomento	6,117.9	22.7%
Banco Centroamericano De Integración Económica	9,664.5	35.8%
Banco Interamericano De Desarrollo	8,413.4	31.2%
Banco Santander	1,038.6	3.8%
The International Commercial Bank Of China	500.0	1.9%
International Fund For Agricultural Development (Fida)	60.0	0.2%
Opec Fund For International Development	51.8	0.2%
Organismos Varios	238.2	0.9%
Donaciones Externas	1,256.6	3.6%
Agencia Internacional Para El Desarrollo	84.5	6.7%
Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)	185.5	14.8%

Fuente/Organismo	Monto (Millones de Lempiras)	% Participación
Asociación Internacional De Fomento	398.5	31.7%
Banco Centroamericano De Integración Económica	24.7	2.0%
Banco Interamericano De Desarrollo	72.8	5.8%
Comunidad Económica Europea	34.2	2.7%
Varios Organismos	456.4	36.3%
Total General	35,107.6	100.0%

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023) (Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

15. Análisis del Sector Educación e Infraestructura Educativa 2024

Dentro del presupuesto proyectado en Inversión Pública para el año 2024, se ha asignado un monto significativo de L 2,563.2 millones para el sector Educación. Este enfoque refleja la importancia que se le otorga a la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso del país.

Dentro de estos programas y proyectos, se contempla una amplia gama de actividades que abarcan desde estudios de factibilidad hasta la ejecución de obras de reparación, ampliación y construcción de nuevos centros educativos. Estas acciones tienen como objetivo principal brindar a los estudiantes un entorno educativo adecuado y de calidad, que promueva su aprendizaje y desarrollo integral.

Para llevar a cabo estas iniciativas, se cuenta con la participación de diversas instituciones. La Secretaría de Educación desempeña un papel fundamental como institución rectora, en la planificación y coordinación de los proyectos, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y que se satisfagan las necesidades educativas de la población.

El FHIS también juega un rol importante en la ejecución de la mayoría de proyectos. Esta institución, se encarga de ejecutar y supervisar las obras, garantizando que se realicen de manera eficiente y transparente.

Asimismo, se ha implementado un proyecto de descentralización llamado Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa, que involucra a AMHON y las Corporaciones Municipales de los 298 municipios del país como los ejecutores. Esta iniciativa busca fortalecer la participación y el compromiso de las autoridades locales en el mejoramiento de la infraestructura educativa en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, se busca garantizar que las inversiones se realicen de manera equitativa y se atiendan las necesidades específicas de cada comunidad, supervisadas y aprobadas por la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación.

Es importante destacar que el mejoramiento de la infraestructura educativa no solo implica la construcción de nuevos centros educativos, sino también la rehabilitación y ampliación de los existentes. Esto permitirá optimizar los espacios educativos, dotarlos de los recursos necesarios y crear ambientes propicios para el aprendizaje. Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)_(Secretaría de Finanzas, República de Honduras, 2023)

16. Programas y Proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública para la Infraestructura Educativa 2024

El Programa de Inversión Pública 2024 en Honduras, ha proyectado un compromiso de gran envergadura, que busca abordar de manera integral las necesidades de infraestructura en el ámbito educativo. Los fondos asignados para este programa provienen de diversas fuentes, tales como, el Tesoro Nacional, organismos de cooperación externa mediante, donaciones y fondos de crédito, lo que refleja un esfuerzo conjunto tanto a nivel nacional como internacional para fortalecer el sistema educativo hondureño.

Estos recursos, serán gestionados principalmente a través, del FHIS, la Secretaría de Educación, que desempeña un papel crucial como ente rector en la planificación y ejecución de las mejoras en la infraestructura educativa a lo largo y ancho del país y el convenio entre la Asociación de Municipios de Honduras, Secretaria de Gobernación

Justicia y Descentralización y, Secretaría de Educación con el Plan Nacional de Intervención de Infraestructura educativa, ejecutado por las corporaciones municipales. El objetivo fundamental de este enfoque integral es mejorar las instalaciones educativas en todas las regiones de Honduras, con la firme convicción de que un entorno educativo adecuado, es esencial para fomentar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes hondureños, sentando así las bases para un futuro próspero y equitativo.

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)

16.1. Programas y Proyectos del Fondo Hondureño de Inversión Social

A continuación, se describen los programas y proyectos identificados en el Programa de Inversión Pública 2024, con fondos proyectados a la solución de la infraestructura educativa, especialmente los que corresponden al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que es la institución, con mayor cantidad de obras destinadas a la reparación, ampliación y/o construcción de nuevos centros educativos en todo el país.

Tabla 28. Programas del FHIS 2024 relacionados con infraestructura educativa

Programa	Ejecutor	Monto proyectado 2024
Actividad Piloto De Infraestructura En El Occidente De Honduras	FHIS	L 56.7 millones
Programa De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formación Educativa En Honduras	FHIS	L 444.8 millones
Programa De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana	FHIS	L 41.6 millones
Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras	FHIS	L 298.5 millones
Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	FHIS	L 134.6 millones
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	FHIS	L 70.6 millones
Total		L 1046.8 millones

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)

16.2. Programas y Proyectos Secretaría de Educación

Dentro del Programa de Inversión Pública proyectado para el 2024, se han identificado varios programas y proyectos dirigidos a la Secretaría de Educación, con el propósito de abordar las deficiencias en la infraestructura de los centros educativos a lo largo y ancho del país. A continuación, se describen en detalle estos programas y proyectos, los cuales buscarán mejorar significativamente las condiciones de aprendizaje para los estudiantes y el entorno laboral para los docentes.

Tabla 29. Programas de la SEDUC 2024 relacionados con infraestructura educativa

Programa	Ejecutor	Monto proyectado 2024
Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW)	SEDUC	L 9.6 millones
Mejoramiento De La Calidad En La Educación Prebásica En Honduras	SEDUC	L 635.5 millones
Programa de reconstrucción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa e implementación de huertos escolares productivos en centros educativos de honduras, fase 1.	SEDUC	L 104.1 millones
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	SEDUC	L 234.5 millones
Total		L 983.7 millones

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)

16.3. Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa

Este Plan mediante el acuerdo No. 2709-SE-2023, publicado en el Diario La Gaceta, el 19 de octubre de 2023, cuenta con el apoyo de la Asociación de Municipios de Honduras, la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, la Red solidaria: Programa

desconcentrado autónomo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación:

Ejecutado por: Corporaciones Municipales

Monto asignado: L 1, 000 millones

Fuente: (Honduras Inversiones, 2023)

17. Conclusiones

- La inversión pública en la infraestructura educativa de Honduras durante el año 2023 ha sido significativa, con montos específicos destinados a proyectos relacionados con la mejora de la calidad educativa y la infraestructura educativa, lo que refleja el compromiso del gobierno con el sector educativo.
- Los programas y proyectos ejecutados por instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Educación abarcan un conjunto de actividades, desde la mejora de la infraestructura escolar hasta la implementación de programas para la capacitación, seguridad ciudadana y la recuperación de emergencias causadas por desastres naturales.
- La participación de diversas instituciones, como la Secretaría de Educación y el FHIS, así como la implementación de un proyecto de descentralización a nivel municipal, demuestran un enfoque integral y coordinado para mejorar la infraestructura educativa en todo el país.
- Es fundamental destacar que la inversión en infraestructura educativa no solo implica la construcción de nuevos centros educativos, sino también la rehabilitación y ampliación de los existentes, con el objetivo de crear ambientes propicios para el aprendizaje y garantizar el acceso a una educación de calidad para la población hondureña.

18. Recomendaciones

- Fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, fomentando un enfoque integral y coordinado que permita maximizar el impacto de las inversiones en todo el país.
- Evaluar de manera continua el impacto de las inversiones en la calidad educativa y la infraestructura escolar, con el fin de identificar áreas de mejora y optimización de recursos para futuros proyectos.
- Fomentar la transparencia en la asignación y ejecución de los recursos destinados a la infraestructura educativa, garantizando una gestión eficiente y responsable de los fondos públicos para este fin.
- Utilizar la veeduría social como herramienta continua para verificar la ejecución de las obras de infraestructura educativa, desarrolladas a nivel nacional.

19. Bibliografía

Honduras Inversiones. (11 de noviembre de 2023). Obtenido de Presupuesto Inversion Pública: <https://hondurasinversiones.gob.hn/presupuestoinversionpublica>

Secretaría de Finanzas, República de Honduras. (2023). *Programa de Inversión Pública*.